

別表第4

消 防 水 利 施 設 工 程 検 査 表

1 防火水槽(現場打ち)

工 程	立 合	写 真
掘 削		○
基 礎 (栗石・捨コンクリート)		○
底 盤 ・ 側 壁 配 筋	○	○
底 盤 ・ 側壁コンクリート打ち込み		○
頂 盤 配 筋	○	○
頂 盤 コンクリート打ち込み		○
防 水 モ ル タ ル	○	○
完 成 ( 漏 水 ・ 標 識 等 )	○	○

2 防火水槽(二次製品)

二次製品防火水槽については、完成検査のみ実施するものとし、各工程については、それぞれ写真添付とする。

3 消 火 栓

工 程	立 合	写 真
掘 削 床 堀		○
不 断 水 割 T 字 管 ・ フ ラ ン ジ 管 設 置		○
消 火 栓 設 置		○
消 火 栓 ボ ッ ク ス 設 置	○	○
復 旧 ( 砕 石 ・ 舗 装 等 )		○
完 成 ( 水 圧 ・ 漏 水 ・ 標 識 等 )	○	○

※1 各工程検査については、市町村によって異なるため市町村担当課と調整し実施する。

2 防火水槽の完成検査については、現場打ち及び二次製品ともに満水後、7日以上経過した時点で実施する。